

## **INFORME MENSUAL**

**DICIEMBRE 2017**

**PROYECTO: VIVIENDAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DE UNA VIDA NORMAL Y DIGNA EN MALVAS, PROVINCIA DE HUARMHEY – ANCASH**



### **LOCALIDADES:**

---

Erajirca, Utcu y Molinopampa– Distrito Malvas  
Provincia Huarmey- Región Ancash

---

## ÍNDICE

I. PRESENTACIÓN	.....	Pág. 3
II. DATOS GENERALES	.....	3
2.1 Identificación	.....	4
2.2 Equipo técnico	.....	4
III. AVANCE DE ACTIVIDADES POR LOCALIDAD Y BENEFICIARIO / FOTOGRAFÍAS	.....	4
Cuadro N° 01 – Avance de actividades por cada familia en la localidad de Erajirca	.....	4
Cuadro N° 02 – Avance de actividades por cada familia en la localidad de Utcu	.....	38
Cuadro N° 03 – Avance de actividades por cada familia en la localidad de Molinopampa	.....	45

## I. PRESENTACIÓN

El presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el mes de diciembre del proyecto: “Viviendas para el restablecimiento de una vida normal y digna en Malvas, provincia de Huarney Ancash”. La intervención se realiza en las localidades de Erajirca, Utcu y Molinopampa donde se vienen construyendo 24 viviendas con adobe y ladrillo. El proyecto al inicio planteó la construcción de 19 viviendas en dos localidades: Erajirca y Utcu; sin embargo, con la financiera Johannes Gutenberg se firmó una adenda para construir 05 viviendas más, por lo que se amplió la intervención a la localidad de Molinopampa.

El proyecto contempla el apoyo en la construcción de dos ambientes para vivienda y un baño con arrastre hidráulico. La idea inicial era que los beneficiarios construyan su vivienda con adobe, por ser un material predominante en las localidades de intervención; sin embargo, en la ejecución del proyecto observamos que la disponibilidad de tierra no era suficiente para elaborar los adobes requeridos para la construcción. Es por este motivo que se revisó el expediente técnico y se definió que las viviendas con adobe tengan un collarín de 14 maderas de eucalipto y las viviendas de material noble (ladrillo) tengan un collarín de acero.

Las viviendas que se vienen construyendo son en total 24, de las cuales 17 están ubicadas en Erajirca, 04 en Utcu y 03 en Molinopampa.

**En Erajirca** 02 familias han terminado la construcción de sus viviendas, 09 familias tienen más del 90% de avance, estando próximos a realizar el techado, 05 familias han avanzado más del 70% en la construcción de sus viviendas y solo una familia tiene un avance del 55%.

**En Utcu.-** De las 04 familias 02 ya han culminado con la construcción de sus viviendas, 01 familia tiene un avance del 90% y 01 familia se encuentra en un avance del 80%.

**En Molinopampa,** son 3 familias que vienen construyendo sus viviendas desde la quincena de octubre. Tienen a la fecha un gran avance, 01 familia está en 90% de la construcción de su vivienda, otra familia está en 85% de la construcción y 01 familia tiene el 60% de avance de la construcción de su vivienda.

## II. DATOS GENERALES

### 2.1 Identificación

Período de referencia	Del:	01-diciembre 2017	al:	31-diciembre 2017
Título del proyecto:	“Viviendas para el restablecimiento de una vida normal y digna en Malvas, provincia de Huarney – Ancash”			
Ubicación:	Departamento	Ancash	Provincia (s)	Huarney
	Distrito	Malvas		
Localidades:	Erajirca, Utcu y Molinopampa			
Objetivo Global:	Contribuir a aliviar el sufrimiento de las personas más afectadas por las inundaciones y los deslizamientos de tierra,			

	facilitándoles vivienda a 24 familias damnificadas, para asegurarles un lugar digno donde vivir, evitando así situaciones de violencia física y sexual, que pongan en riesgo sus vidas.
<b>Objetivos específicos:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoyo a las organizaciones comunitarias para gestionar la rehabilitación y reconstrucción de sus localidades.</li> <li>2. Apoyo, a 24 familias damnificadas de zonas rurales con altos índices de pobreza, en la construcción de sus viviendas en progreso.</li> <li>3. Promoción de hábitos saludables a 49 familias.</li> </ol>
<b>Número de Beneficiarios</b>	24 familias damnificadas

## 2.2 Equipo Técnico

Cargo	Nombres y apellidos
Responsable:	Gisselle Alva Simeón
Especialista técnico:	Marx Cano Herrera

## III. AVANCE DE ACTIVIDADES POR LOCALIDAD Y BENEFICIARIO / FOTOGRAFÍAS

### CASERÍO DE ERAJIRCA

**CUADRO N° 01: Avance de actividades por cada familia en la localidad de ERAJIRCA**

N°	BENEFICIARIOS ERAJIRCA	% DE AVANCE DE VIVIENDAS		COMENTARIO	% DE AVANCE DE UBS (BAÑO CON ARRASTRE HIDRAÚLICO)		COMENTARIO
		MAT. NOBLE	ADOBE		MAT. NOBLE	ADOBE	
1	VICTOR MARCIANO PAREDES	-	95%	Se ha levantado las paredes, colocado el collarín y se ha culminado con la estructura del techo. Falta colocar las do calaminas translucidas, la puertas y ventanas de la vivienda.	-	80%	Se ha culminado con el muro y el techado del baño. Está pendiente realizar las instalaciones sanitarias.
2	MARDONIO YAURI BRAVO/YESICA EVANGELISTA GOMEZ	95%	-	Se ha levantado las paredes, colocado el collarín y se ha culminado con la estructura del techo. Falta colocar las do calaminas translucidas, la puertas y ventanas de la vivienda.	80%	-	Se ha culminado con el muro y el techado del baño. Está pendiente realizar las instalaciones sanitarias.

Nº	BENEFICIARIOS ERAJIRCA	% DE AVANCE DE VIVIENDAS		COMENTARIO	% DE AVANCE DE UBS (BAÑO CON ARRASTRE HIDRÁULICO)		COMENTARIO
		MAT. NOBLE	ADOBE		MAT. NOBLE	ADOBE	
3.	ENCARNACION EVANGELISTA/MARIA GOMEZ BRAVO	95%	-	Se ha levantado las paredes, colocado el collarín y se ha culminado con la estructura del techo. Falta colocar las dos calaminas translucidas, las puertas y ventanas de la vivienda.	80%	-	Se ha culminado con el muro y el techado del baño. Está pendiente realizar las instalaciones sanitarias.
4.	JACINTO EVANGELISTA/ANGELICA INOCENTE MILLA	95%	-	Se ha levantado las paredes, colocado el collarín y se ha culminado con la estructura del techo. Falta colocar las dos calaminas translucidas, las puertas y ventanas de la vivienda.	90%	-	Solo falta instalación de biodigestor y colocar la puerta
5.	JORGE ZAVALA ALEJOS/ESMERALDA EVANGELISTA	-	100%	Vivienda culminada	-	80%	Se ha culminado con el muro y el techado del baño. Aún está pendiente realizar las instalaciones sanitarias y colocar la puerta.
6.	JULIAN CIPRIANO RIOS	-	100%	Vivienda culminada	-	80%	Se ha culminado con el muro y el techado del baño. Aún está pendiente realizar las instalaciones sanitarias y colocar la puerta.
7.	JESUS MARCO ALVARADO PAREDES/VIKY AGUILAR ORELLANO	95%	-	Falta colocar las dos calaminas translucidas, las puertas y ventanas de la vivienda.	70%	-	Falta culminar el techado del baño y realizar las instalaciones sanitarias y colocar la puerta
8.	FORTUNATO SANCHEZ	70%		Falta instalar el collarín, colocar guayaquil y listones. Está pendiente el techado y colocar las puertas y ventanas.	50%	-	Se viene construyendo los muros, queda pendiente el techado, las instalaciones sanitarias y colocar la puerta.
9.	CRISTINA PAREDES OSORIO/HUBERLY ALVARADO AGUILAR	90%		Se ha construido las paredes y colocado el collarín, ahora se viene trabajando en la estructura del techo. Está pendiente colocar las puertas y ventanas.	80%	-	Se ha culminado con el muro y el techado del baño. Está pendiente realizar las instalaciones sanitarias.

Nº	BENEFICIARIOS ERAJIRCA	% DE AVANCE DE VIVIENDAS		COMENTARIO	% DE AVANCE DE UBS (BAÑO CON ARRASTRE HIDRÁULICO)		COMENTARIO
		MAT. NOBLE	ADOBE		MAT. NOBLE	ADOBE	
10.	ZOYLA OSORIO VIRHUEZ	75%		Se ha construido las paredes, falta el techado y la instalación de las ventanas y puertas.	70%		Falta armar la estructura del techo y realizar las instalaciones sanitarias y colocar la puerta
11.	WALDO EVANGELISTA ROSALES	90%		Se ha construido las paredes y colocado el collarín, ahora se viene trabajando en la estructura del techo. Está pendiente la instalación de puertas y ventanas	80%		Se ha culminado con el muro y el techado del baño. Está pendiente realizar las instalaciones sanitarias.
12.	ARCADIO BRAVO MALDONADO	75%	-	Se ha construido las paredes, pero aún está pendiente colocar el Guayaquil, los listones y armar la estructura del techado. También falta la instalación de las puertas y ventanas.	40%	-	Recién se ha iniciado con el asentado de los ladrillos, por lo que falta el techado, las instalaciones sanitarias y colocar la puerta.
13.	CORNELIO OSORIO VIRHUEZ	90%	-	Se ha construido las paredes y colocado el collarín, ahora se viene trabajando en la estructura del techo. Está pendiente la instalación de puertas y ventanas	80%	-	Se ha culminado con el muro y el techado del baño. Está pendiente realizar las instalaciones sanitarias.
14.	ELA REBECA OSORIO TORRE	55%	-	Se ha realizado, la cimentación, sobre cimentación y se viene construyendo las paredes de la vivienda.	20%	-	Se ha avanzado con la cimentación y sobre cimentación, aún no se ha iniciado con la construcción de las paredes.
15.	ZOYLA OSORIO VIRHUEZ	75%	-	Se ha construido las paredes, pero aún está pendiente colocar el Guayaquil, los listones y armar la estructura del techado. También falta la instalación de las puertas y ventanas.	70%	-	Falta armar la estructura del techo y realizar las instalaciones sanitarias y colocar la puerta
16.	JUAN AGUILAR BOJORQUEZ	90%	-	Se ha construido las paredes y colocado el collarín, ahora se viene trabajando en la estructura del techo. Está pendiente colocar las puertas y ventanas.	90%	-	Solo falta las instalaciones sanitarias y colocar la puerta

Nº	BENEFICIARIOS ERAJIRCA	% DE AVANCE DE VIVIENDAS		COMENTARIO	% DE AVANCE DE UBS (BAÑO CON ARRASTRE HIDRAÚLICO)		COMENTARIO
		MAT. NOBLE	ADOBE		MAT. NOBLE	ADOBE	
17.	ELPIDIO AGUIRRE OSORIO	70%	-	Falta instalar el collarín, colocar guayaquil y listones. Está pendiente el techado y colocar las puertas y ventanas.	40%	-	Se ha iniciado con el asentado de los ladrillos, por lo que falta el techado, las instalaciones sanitarias y colocar la puerta.

*Fuente: Elaboración propia*

## PANEL FOTOGRÁFICO

### 1. VICTOR PAREDES OSORIO



Foto 1 - Zanja para vivienda



Foto 2 - Asentado de adobes



Foto 3 - Tarrajeo de muro

## 2. MARDONIO YAURI BRAVO/YESICA EVANGELISTA GOMEZ



Foto 4 -Trazo para baño



Foto 5 - Encofrado de sobrecimiento del baño



Foto 6 -Vaciado de concreto al sobrecimiento del baño



Foto 7 - Instalación de columnas



Foto 8 - Asentado de ladrillos



Foto 9 - Colocando listones y guayaquiles para techo



Foto 10 - Colocando calaminas para techo

### 3. ENCARNACIÓN EVANGELISTA / MARIA GÓMEZ BRAVO



Foto 11 - Trazo, nivelación y replanteo del baño



Foto 12 - Excavacion de zanja para vivienda



Foto 13 - Vaciado de cemento



Foto 14 – Cimiento y sobrecimiento

#### .4. JACINTO EVANGELISTA / ANGELICA INOCENTE MILLA



Foto 15 - Vaciado de concreto a la base del baño



Foto 16 - Asentado de ladrillo al 100%



Foto 17 - Paredes de ladrillo construidos al 100%



Foto 18 - Placa de cemento para evitar daños por deslizamiento



Foto 19 - Instalación sanitaria

## 5. JORGE ZAVALA ALEJOS / ESMERALDA EVANGELISTA



Foto 20 - Construcción de muros de adobe – altura 2 metros



Foto 21 - Colocado de Guayaquil y listones




Foto 22 - Curado de listones

## 6. JULIAN CIPRIANO RIOS



Foto 23 - Construcción de muros de adobe – altura 2 metros



Foto 24 - Curado de eucaliptos



Foto 25 - Curado de listones



Foto 26 - Colocación de eucaliptos para el collarin

## 7. JESÚS MARCO ALVARADO PAREDES / VIKY AGUILAR ORELLANO



Foto 27 - Encofrado de sobre cimienta de la vivienda



Foto 28 - Asentado de ladrillos de la vivienda



Foto 29 - Asentado de ladrillos de la vivienda



Foto 30 - Colocacion de guayaquiles y listones

## 8. FORTUNATO SÁCHEZ



Foto 31- Trazo, replanteo y zanja para construcción de vivienda

## 9. CRISTINA PAREDES OSORIO / HUBER LY ALVARADO AGUILAR



Foto 32 - Asentado de ladrillos



Foto 33 - Asentado de ladrillos

## 10. ZOYLA OSORIO VILCHEZ



Foto 34 - Sobrecimiento de baño



Foto 35 - Zanja para baño



Foto 36 - Encofrado de collarín



Foto 37 - Desencofrado de collarin

## 11. WALDO EVANGELISTA ROSALES



Foto 38 - Asentado de ladrillos



Foto 39 - Encofrado de collarín

## 12. ARCADIO BRAVO MALDONADO



Foto 40 - Vaciado de concreto al cimiento del baño



Foto 41 Asentado de ladrillos

### 13. CORNELIO OSORIO VIRHUEZ



Foto 42 - Encofrado de sobrecimiento



Foto 43 - Desencofrado de cobrecimiento



Foto 44 - Asentado de ladrillo



Foto 45 - Encofrado de Columna



Foto 46 - Encofrado de collarin



Foto 47 – Familia colocando las calaminas a la vivienda

## 14. ELA REBECA OSORIO TORRE



Foto 48 – Cimentación culminada



Foto 49 – Sobre cimentación

## 15. ZURY OSORIO TORRE



Foto 50 - Plantado de columnas



Foto 51 – Cimentación culminada



Foto 52 - Encofrado de sobrecimiento

## 16. JUAN AGUILAR BOJORQUEZ



Foro 53 - Trazo, nivelación y replanteo



Foto 54 - Encofrado de sobrecimiento



Foto 55 Sobrecimiento



Foto 56 - Asentado de ladrillos

## 17. ELPIDIO AGUIRRE OSORIO



Foto 57 - Trazo, nivelación y replanteo



Foto 58 - Zanja para cemento



Foto 59 - Asentado de ladrillos



Foto 60 - Asentado de ladrillos

## CASERÍO DE UTCU

**CUADRO N° 02: Avance de actividades por cada familia en la localidad de UTCU**

N°	BENEFICIARIOS ERAJIRCA	% DE AVANCE DE VIVIENDAS		COMENTARIO	% DE AVANCE DE UBS (BAÑO CON ARRASTRE HIDRÁULICO)		COMENTARIO
		MAT NOBLE	ADOBE		MAT NOBLE	ADOBE	
1	LINCOLN RONDON HUAMAN/SONIA MARILU RAMIREZ	-	100%	Vivienda concluida		80%	Se ha culminado con el muro y el techado del baño. Está pendiente realizar las instalaciones sanitarias y colocar la puerta.
2.	MAXIMO PEÑALOZA RODRIGUEZ/MACARIA ALVARADO PAREDES	-	100	Vivienda concluida		80%	Se ha culminado con el muro y el techado del baño. Está pendiente realizar las instalaciones sanitarias y colocar la puerta.
3.	HONORATA PAREDES OSORIO	-	90%	Se ha levantado las paredes y se ha colocado el collarin, falta colocar los guayaquiles y las correas en el techo y hacer el ajuste necesario.		60%	Se viene culminando las paredes, falta el techo y realizar las instalaciones sanitarias y colocar la puerta
4.	APARICIO TOLEDO	-	80%	Se ha construido las paredes, está pendiente armar la estructura del techo. Falta la instalación de las puertas y ventanas.		20%	Se ha avanzado con la cimentación y sobre cimentación, aún no se ha iniciado con la construcción de las paredes.

*Fuente: Elaboración propia*

## PANEL FOTOGRÁFICO

### 1. LINCOLN RONDAN HUAMÁN/SONIA RAMÍREZ ROJAS



Foto 61 - Curado de eucalipto



Foto 62 - Curado de listones



Foto 63 - Colocacion de guayaquiles y listones



Foto 64- Muros culminados y vivienda techada

## 2. MÁXIMO PEÑALOZA RODRÍGUEZ/MACARIA ALVARADO



Foto 65 - Curado de eucalipto



Foto 66 - Colocación de collarín



Foto 67 - Colocacion de guayaquiles y listones



Foto 68 - Puerta instalada

### 3. HONORATA PAREDES OSORIO



Foto 69 - Instalacion de 7 guayaquiles y 21 correas



Foto 70 - Vivienda con puerta y ventana instalada

#### 4. APARICIO TOLEDO



Foto 71 – Construcción de paredes

## CASERÍO DE MOLINOPAMPA

**CUADRO N° 03: Avance de actividades por cada familia en la localidad de MOLINOPAMPA**

N°	BENEFICIARIOS ERAJIRCA	% DE AVANCE DE VIVIENDAS		COMENTARIO	% DE AVANCE DE UBS (BAÑO CON ARRASTRE HIDRAÚLICO)	
		ADOBE			ADOBE	COMENTARIO
1	ISABEL GOMERO HUERTAS	60%		Se ha construido las paredes, falta el collarín, el techado y la instalación de las ventanas y puertas.	20%	Se ha avanzado con la cimentación y sobre cimentación, aún no se ha iniciado con la construcción de las paredes.
2.	MARGARITA HUERTAS RODRIGUEZ	85%		Se ha levantado las paredes y se ha colocado el collarin, falta colocar los guayaquiles y las correas en el techo y hacer el ajuste necesario.	80%	Se ha culminado con el muro y el techado del baño. Está pendiente realizar las instalaciones sanitarias y colocar la puerta.
3.	SONIA CORONEL YRAVILCA	90%		Se ha levantado las paredes y se ha colocado el collarin, falta colocar los guayaquiles y las correas en el techo y colocar las ventanas y puertas. La vivienda que se viene construyendo es según el diseño propuesto por el beneficiario.	80%	Se ha culminado con el muro y el techado del baño. Está pendiente realizar las instalaciones sanitarias y colocar la puerta.

*Fuente: Elaboración propia*

## 1. ISABEL GOMERO HUERTAS



Foto 72 - Puerta y ventana instalada

## 3. MARGARITA HUERTAS RODRIGUEZ



Foto 73 - Vivienda con techado



Foto 74 - Baño de la vivienda

#### 4. SONIA CORONEL YANAVILCA



Foto 75 - Asentado de ladrillos



Foto 76 - Asentado de ladrillos